

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

| Attività | Inizio | Fine | Durata GG | Durata Mesi |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| Completamento Progetto definitivo | 01-lug-15 | 31-lug-15 | 30 | 1,0 |
| Pareri Asl - VVFF | 01-lug-15 | 31-lug-15 | 30 | 1,0 |
| Verifica e Validazione progetto def, | 01-lug-15 | 31-lug-15 | 30 | 1,0 |
| Approvazione progetto definitivo | 01-ago-15 | 11-ago-15 | 10 | 0,3 |
| Invio Centrale Unica di Committenza | 12-ago-15 | 11-set-15 | 30 | 1,0 |
| Gara di Appalto Integrato | 12-set-15 | 09-feb-16 | 150 | 5,0 |
| Progetto esecutivo | 10-feb-16 | 10-apr-16 | 60 | 2,0 |
| Deposito Genio Civile | 11-apr-16 | 26-mag-16 | 45 | 1,5 |
| Validazione e approvazione progetto esecutivo | 11-apr-16 | 01-mag-16 | 20 | 0,7 |
| Lavori di Esecuzione | 02-mag-16 | 26-lug-17 | 450 | 15,0 |
| Collaudo | 27-lug-17 | 25-set-17 | 60 | 2,0 |
| TOTALE | | | 915 | 30,5 |

INTERVENTO:

RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA ARISCHIA

IMPORTO LAVORI:

€ 3.011.472,00

RUP:

ARCH. ENRICA DE PAULIS

LEGENDA

- PROGETTAZIONE E COLLAUDI
- GARA
- PARERI, VERIFICHE E APPROVAZIONI
- ESECUZIONE LAVORI

