

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

| Attività | Inizio | Fine | Durata GG | Durata Mesi |
|---|------------------|------------------|-------------|-------------|
| Docum. Prelim. alla Progett. | 15-lug-15 | 30-lug-15 | 15 | 0,5 |
| Approvazione D.P.P. | 31-lug-15 | 10-ago-15 | 10 | 0,3 |
| Gara Incarico progettazione | 11-ago-15 | 10-ott-15 | 60 | 2,0 |
| Progetto Preliminare | 11-ott-15 | 19-dic-15 | 69 | 2,3 |
| Approvazione progetto preliminare | 20-dic-15 | 30-dic-15 | 10 | 0,3 |
| Progetto definitivo | 31-dic-15 | 14-feb-16 | 45 | 1,5 |
| Pareri Asl - VVFF | 15-feb-16 | 15-apr-16 | 60 | 2,0 |
| Gara incarico verifica progetto | 20-feb-16 | 21-mar-16 | 30 | 1,0 |
| Verifica e Validazione progetto def, | 22-mar-16 | 21-apr-16 | 30 | 1,0 |
| Approvazione progetto definitivo | 22-apr-16 | 02-mag-16 | 10 | 0,3 |
| Approvazione finanziamento USRA | 22-mar-16 | 21-apr-16 | 30 | 1,0 |
| Invio Centrale Unica di Committenza | 03-mag-16 | 02-giu-16 | 30 | 1,0 |
| Bando di Appalto Integrato | 03-giu-16 | 01-ott-16 | 120 | 4,0 |
| Progetto esecutivo | 02-ott-16 | 01-nov-16 | 30 | 1,0 |
| Deposito Genio Civile | 02-nov-16 | 17-dic-16 | 45 | 1,5 |
| Validazione e approvazione progetto esecutivo | 18-dic-16 | 07-gen-17 | 20 | 0,7 |
| Lavori di Esecuzione | 08-gen-17 | 03-apr-18 | 450 | 15,0 |
| Collaudo | 04-apr-18 | 03-giu-18 | 60 | 2,0 |
| TOTALE | | | 1124 | 37 |

INTERVENTO:

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA DI COPPITC

IMPORTO TOT.:

€ 2.377.846,32

RUP:

FEDERICA SULPIZIO

LEGENDA

- PROGETTAZIONE E COLLAUDI
- GARA
- PARERI, VERIFICHE E APPROVAZIONI
- ESECUZIONE LAVORI

