

# CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

Attività	Inizio	Fine	Durata GG	Durata Mesi
<b>Docum. Prelim. alla Progett.</b>	<b>01-feb-15</b>	21-feb-15	20	0,7
Approvazione D.P.P.	28-feb-15	10-mar-15	10	0,3
Gara Incarico progettazione	11-mar-15	09-lug-15	120	4,0
Progetto Preliminare	10-lug-15	23-set-15	75	2,5
Approvazione progetto preliminare	24-set-15	04-ott-15	10	0,3
Progetto definitivo	05-ott-15	19-dic-15	75	2,5
Pareri Asl - VVFF- deposito Genio Civile	20-dic-15	18-feb-16	60	2,0
Gara incarico verifica progetto	05-ott-15	04-dic-15	60	2,0
Verifica e Validazione progetto def,	20-dic-15	18-feb-16	60	2,0
Approvazione progetto definitivo	19-feb-16	29-feb-16	10	0,3
Approvazione finanziamento USRA	19-feb-16	29-feb-16	10	0,3
Invio Centrale Unica di Committenza	01-mar-16	31-mar-16	30	1,0
Bando di Appalto Integrato	01-apr-16	30-lug-16	120	4,0
Progetto esecutivo	31-lug-16	30-ago-16	30	1,0
Validazione e approvazione progetto esecutivo	31-ago-16	20-set-16	20	0,7
Lavori di Esecuzione	21-set-16	15-dic-17	450	15,0
Collaudo	16-dic-17	<b>14-feb-18</b>	60	2
<b>TOTALE</b>			<b>1220</b>	<b>40,7</b>

**INTERVENTO:**

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA PAGANICA

**IMPORTO LAVORI:**

€ 4.270.000,00

**RUP:**

ENRICA DE PAULIS

## LEGENDA

- PROGETTAZIONE E COLLAUDI
- GARA
- PARERI, VERIFICHE E APPROVAZIONI
- LAVORI

