

# CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

Attività	Inizio	Fine	Durata GG	Durata Mesi
<b>Docum. Prelim. alla Progett.</b>	<b>01-ago-15</b>	16-ago-15	15	0,5
Approvazione D.P.P.	17-ago-15	27-ago-15	10	0,3
Gara Incarico progettazione	28-ago-15	27-ott-15	60	2,0
Progetto Preliminare	28-ott-15	27-nov-15	30	1,0
Approvazione progetto preliminare	28-nov-15	28-dic-15	30	1,0
Progetto definitivo	29-dic-15	28-mar-16	90	3,0
Pareri Asl - VVFF	29-mar-16	28-mag-16	60	2,0
Gara incarico verifica progetto	29-mar-16	28-apr-16	30	1,0
Verifica e Validazione progetto def,	29-apr-16	29-mag-16	30	1,0
Approvazione progetto definitivo	30-mag-16	09-giu-16	10	0,3
Approvazione finanziamento USRA	29-mag-16	08-giu-16	10	0,3
Invio Centrale Unica di Committenza	09-giu-16	09-lug-16	30	1,0
Bando di Appalto Integrato	10-lug-16	07-nov-16	120	4,0
Progetto esecutivo	08-nov-16	07-gen-17	60	2,0
Deposito genio Civile	08-gen-17	22-feb-17	45	1,5
Validazione e approvazione progetto esecutivo	08-gen-17	07-feb-17	30	1,0
Lavori di Esecuzione	22-feb-17	18-mag-18	450	15,0
Collaudo	19-mag-18	<b>17-ago-18</b>	90	3
<b>TOTALE</b>			<b>1200</b>	<b>40,0</b>

## INTERVENTO:

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SANTA BARBARA

## IMPORTO LAVORI:

4.291.248,00 €

## RUP:

ARCH. ANDREA ROSIGNOLI

## LEGENDA

- PROGETTAZIONE E COLLAUDI
- GARE
- PARERI, VERIFICHE E APPROVAZIONI
- ESECUZIONE LAVORI



