

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

Attività	Inizio	Fine	Durata GG	Durata Mes
Docum. Prelim. alla Progett.	01-lug-15	16-lug-15	15	0,5
Approvazione D.P.P.	17-lug-15	27-lug-15	10	0,3
Gara Incarico progettazione	28-lug-15	26-set-15	60	2,0
Progetto preliminare-definitivo	27-set-15	11-nov-15	45	1,5
Verifica e Approvazione progetto prelim/definitivo	12-nov-15	02-dic-15	20	0,7
Progetto esecutivo	03-dic-15	02-gen-16	30	1,0
Pareri Asl - VVFF	03-gen-16	03-mar-16	60	2,0
Gara incarico verifica progetto	03-gen-16	23-gen-16	20	0,7
Verifica e Validazione progetto esecutivo,	24-gen-16	04-mar-16	40	1,3
Approvazione progettoesecutivo	05-mar-16	15-mar-16	10	0,3
Deposito Genio civile	16-mar-16	30-apr-16	45	1,5
Invio Centrale Unica di Committenza	15-mar-16	14-apr-16	30	1,0
Bando di Appalto	15-apr-16	13-ago-16	120	4,0
Lavori di Esecuzione	14-ago-16	11-apr-17	240	8,0
Collaudo	12-apr-17	11-giu-17	60	2
TOTALE			805	26,8

INTERVENTO:

RIPARAZIONE EX ASILO NIDO VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI PER CENTRO GIOVANI

IMPORTO LAVORI:

€ 2.000.000,00

RUP:

ARCH. RAFFAELE LA NAVE

LEGENDA

- PROGETTAZIONE E COLLAUDI
- GARA
- PARERI, VERIFICHE E APPROVAZIONI
- ESECUZIONE LAVORI

