



## Comune dell'Aquila



Comunicato stampa

L'Aquila, 23 ottobre 2018

Cimoroni, Vicini: divulghiamo il cronoprogramma del cantiere dei sottoservizi.

Riteniamo un atto dovuto la divulgazione del cronoprogramma dei lavori di ricostruzione dei sottoservizi, come rimodulato a seguito dell'intervenuta variante, recentemente presentata ed acquisita agli atti della commissione Garanzia e Controllo (allegato 1)

Abbiamo ripetutamente chiesto a Gran Sasso Acqua S.p.A. di provvedere a darne pubblica visione sul sito della società ma, dal momento che continua a restare chiuso nei cassetti degli uffici, ci facciamo carico di diffonderlo attraverso gli organi di informazione.

Assai più della strategia tecnica e delle modalità esecutive dei lavori, infatti, è la tempistica della realizzazione degli interventi a stare a cuore alla cittadinanza, perché da essa dipendono le scelte di vita dei singoli residenti e degli esercenti di attività commerciali. Invece, nella totale disinformazione, è impossibile fare valutazioni e far valere eventualmente i propri diritti.

Questo il senso anche della Delibera di Consiglio 43/2013, quasi del tutto inattuata, che prevede la rendicontazione quadrimestrale della ricostruzione tutta: privata e pubblica, sottoservizi compresi. Lo scopo è evidentemente informare e aggiornare sullo stato di avanzamento dei lavori, come pure coordinare la realizzazione di opere impattanti quali il tunnel dei sottoservizi con l'auspicata ripresa delle attività del centro storico.

I lavori del tunnel intelligente, si sa, sono in netto ritardo rispetto all'iniziale previsione ed anche alla sua successiva rimodulazione (allegato 2). La perizia di variante recentemente presentata al Comune - che si è peraltro limitato ad una mera presa d'atto, rinunciando al potere decisionale di approvazione che la convenzione con la stazione appaltante, stipulata dalla precedente amministrazione, gli aveva riservato - ha previsto uno slittamento ulteriore di 18 mesi per la conclusione dei lavori.



## Comune dell'Aquila

E', a questo punto, assolutamente necessaria, un'assunzione di responsabilità nei confronti della collettività, che passa attraverso la totale trasparenza e pubblicità della programmazione di lavoro.

A nostro avviso, poi, i mesi di ritardo, assorbiti per l'elaborazione della perizia, sono ingiustificabili, pur comprendendo difficoltà e imprevisti di un'opera tanto complessa. Non possiamo dimenticare, al riguardo, che poco dopo il suo insediamento, il presidente di Gran Sasso Acqua, avvocato Ajraldi, aveva annunciato, già ad inizio anno, che la nuova programmazione, al vaglio dell'amministrazione comunale, avrebbe previsto una significativa rimodulazione delle modalità di intervento, ritenendo necessario che si procedesse per macro aree e non più per strade e zone ristrette come avvenuto fino a quel momento.

La perizia ufficialmente assunta dal Comune lo scorso 20 settembre (allegato 3) invece, dopo ben 9 mesi, al di là di variazioni non particolarmente significative, ripropone la medesima modalità di intervento su strade, evidentemente più efficace e più compatibile con il rientro di residenti e operatori in centro storico.

Il confronto tra i due progetti evidenzia una quasi totale sovrapposibilità.

Lunghi mesi di programmazione sono stati, dunque, oggettivamente persi senza proficua utilità per la cittadinanza.

Le riserve presentate dalla ditta esecutrice saranno tacitate, garantendo alla stessa maggiori introiti attraverso l'inserimento di ulteriori tratti di lavoro.

Una botta al cerchio e una alla botte insomma, così che nessuno reclami troppo, mentre i cittadini attendono pazienti.

Garantiamo loro almeno il diritto di conoscere un termine certo alla loro sfibrante attesa.


I Consiglieri comunali dell'Aquila

Carla Cimatori (L'Aquila chiama chi ama L'Aquila)

Elisabetta Vicini (Democratici socialisti per L'Aquila e frazioni)



# Comune dell'Aquila



STRADE	mi	2018												2019				
		OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE			
Via Rotwel	100																	
Via Assergi	50	50																
Via dei Sali	40		50															
Via del Carmine	40				25	25												
Via del Crocifisso	60				20	20												
Via Fortebraccio	165					30												
Via Tempera																		
Via Vico Pienze	60	30	30															
Via Dragonetti	60	60																
Via Arco Alfieri	40	40																
Via Santa Giusta	60	30	30															
Via Alemanni	100	50	50															
Via Donadei	122		61	61														
Via Rasio Guelfaglione	104		52	52														
Via Cannella	100		50	50														
Via San Flaviano	88		44	44														
Via del Guastatore	80				80													
Via Crispomonti	60				40	40												
Via San Crisante 1	78																	
Via San Crisante 2	40					39	39											
Via Tomassi	35					20	20											
Piazza IX Martiri	35							17,5	17,5									
Via Santa Giusta 1	30							15	15									
Via Simonetto	30							15	15									
Via San Crisante 2	60									30	30							
Via Pizzodoca	40									20	20							
Via Massonio	58											29	29					
Via delle Grazie 2	32											16	16					
Via Carlo Franchi	200											66,3	66,3	66,3				
Via Accursio 1 - Navelli	35	35																
Via Accursio 2 - Bominaco	35	17,5	17,5															
Via Accursio 3 - Collepietro + traversa	35		17,5	17,5														
Via Accursio 4 - Mazzini	35			35														
Via Navelli (lato Corso)	70	70																
Via Bominaco (lato Corso)	70		70															
Via Mazzini (lato Corso)	51			51														
Via Paganica 1 - Navelli	95				95													
Via Paganica 2 - San B. Perillis	95					95												
Via Paganica 3 - Bominaco	95						95											
Via Paganica 4 - Lombardi	95							95										
Via Paganica 5 - Collepietro	25								25									
Via San Martino 1 - San B. Perillis	105					105												
Via San Martino 2 - Lombardi	95						95											
Via San Martino 3 - Caserma Angelini	105							105										
Via San Martino 4 - San B. Perillis	105								105									
Via San Martino 4 - Pavesi	80									80								
S. Benedetto Perillis (lato cascina)	70									70								
Via Lombardi (lato Cascina)	70										70							
Via Caserma Angelini (lato Cascina)	70											70						
Via Tre spighe	110												55	55				
Via S. Amico	90													45	45			
Via Fortebraccio + Costa Masciarelli	400									66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6
<b>INTERSEZIONI + COMP. IMPIANTISTICI</b>	<b>3963</b>	<b>417,5</b>	<b>472</b>	<b>310,5</b>	<b>260</b>	<b>374</b>	<b>379</b>	<b>330</b>	<b>346,6</b>	<b>311,6</b>	<b>247,9</b>	<b>187,9</b>	<b>252,9</b>	<b>111,6</b>				
			<b>1200</b>				<b>1013</b>		<b>988,2</b>		<b>668,7</b>							



# Comune dell'Aquila



## L'AVANZAMENTO DEI LAVORI: SSP realizzata 60%



**Inizio lavori: 8 Aprile 2015**

**Fine lavori prevista: 31 Dicembre 2018**



## Comune dell'Aquila

